

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)  
เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แนวทาง / กลยุทธ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสำราญ	ดำเนินการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านประชาสมบูรณ์	ดำเนินการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน ๓ ช่วงหมู่ที่ ๑๓ บ้านคำเจริญสุข	ดำเนินการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ (ฝั่ง ๘) บ้านโนนสูง	ดำเนินการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	

๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านแหลมสุวรรณคีรี	ดำเนินการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนหินกอง	ดำเนินการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านเรียงแถวใต้	ดำเนินการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านคีม่วง	ดำเนินการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำกลาง	ดำเนินการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านสุขสำราญ	ดำเนินการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นเมนส์ - หมู่ ๙ บ้านสุขสำราญ	ดำเนินการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุกบดทับแน่น เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านคำวังยาง	ดำเนินการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อยกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	

๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมงานปรับเกรดเกลี่ย ภายในเขต ๑	ดำเนินการก่อสร้างตามแบบ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำ โดมน้อยกำหนด	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมงานปรับเกรดเกลี่ย ภายในเขต ๒	ดำเนินการก่อสร้างตามแบบ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำ โดมน้อยกำหนด	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๕	โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบ การสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนหินกอง	ดำเนินการก่อสร้างตามแบบ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำ โดมน้อยกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๖	โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบ การสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านคำวังยาง	ดำเนินการก่อสร้างตามแบบ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำ โดมน้อยกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๗	โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบ การสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ (ฝั่ง ๗) บ้านโนนสูง	ดำเนินการก่อสร้างตามแบบ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำ โดมน้อยกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๘	โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบ การสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านคำม่วง	ดำเนินการก่อสร้างตามแบบ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำ โดมน้อยกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๑๙	โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบ การสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านประชาสมบูรณ์	ดำเนินการก่อสร้างตามแบบ เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำ โดมน้อยกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	

๒๐	โครงการปรับปรุงฝั้วถนนคอนกรีตเดิมโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมทับผิวคอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๕ บ้านนาชุมคำ	ดำเนินการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลนครสร้างตนเองลำโตน้อยกำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๑	โครงการปรับปรุงฝั้วถนนลาดยางเดิมโดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมทับผิวคอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๗ บ้านค้ำน้ำแซบ	ดำเนินการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลนครสร้างตนเองลำโตน้อยกำหนด	๒๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒๒	โครงการปรับปรุงและก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำตลาดกลาง หมู่ที่ ๑๓ บ้านคำเจริญสุข	ดำเนินการก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลนครสร้างตนเองลำโตน้อยกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	

๒. ยุทธศาสตร์ด้าน การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แนวทาง / กลยุทธ์ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงาน การบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญงานรัฐพิธี	ดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ งานรัฐพิธี	๑๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ประชาชนในเขต ทต.นิคมฯ มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นความสำคัญของ	๑๕๒,๔๔๔	

					กิจกรรมวันสำคัญ ต่างๆ		
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ดำเนินการตามโครงการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ทต. นิคมฯ มี แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงที่มาจาก ปัญหาความต้องการ ความจำเป็นของ ประชาชนและทุกภาค ส่วน	๑๔,๔๖๕	
๓	โครงการสนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การ พัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบ บูรณาการ	ดำเนินการตามโครงการสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การ พัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบ บูรณาการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๔	โครงการจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ดำเนินการตามโครงการจัดทำ ฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๕	โครงการจัดทำฐานข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	ดำเนินการตามโครงการจัดทำ ฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	

แผนงาน การเกษตร

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจ ภักดี รักษ์พื้นที่สีเขียว (จิต อาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ)	ดำเนินการตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดี รักษ์พื้นที่สีเขียว (จิต อาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ)	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	ดำเนินการตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๓	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	ดำเนินการตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๔	โครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานีอีสาน	ดำเนินการตามโครงการอุบลเมืองสะอาดราชธานีอีสาน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	

แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	ดำเนินการตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์	ดำเนินการตามโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์	๕,๐๐๐	๑ ตค.๖๖ - ๓๐ กย.๖๗	มีระบบฐานข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ในพื้นที่ ทต.นิคมฯ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และยังไม่ได้ดำเนินการ	๓,๕๐๐	
๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๑ ตค.๖๖ - ๓๐ กย.๖๗	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความน้อยใจในการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง จะทำให้ปริมาณขยะลดน้อยลง	๐	
๓	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ธนาคารขยะ)	ดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ธนาคารขยะ)	๒๐,๐๐๐	๑ ตค.๖๖ - ๓๐ กย.๖๗	ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีความน้อยใจในการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้ง จะทำให้ปริมาณขยะลดน้อยลง	๑๙,๕๓๐	
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	ดำเนินการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๑ ตค.๖๖ - ๓๐ กย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	๑ ตค.๖๖ - ๓๐ กย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	

๓. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม  
 ๓.๑ แนวทาง / กลยุทธ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม  
 แผนงาน การศึกษา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สบับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการตามโครงการเงินอุดหนุน สำหรับสบับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๐๕๘,๕๐๐	๑ ตค.๖๖ - ๓๐ กย.๖๗	อุดหนุนอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๗๕๘,๓๕๕	
๒	โครงการสบับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	ดำเนินการตามโครงการสบับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒๖๐,๗๑๒	๑ ตค.๖๖ - ๓๐ กย.๖๗	สบับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา	๒๓๓,๑๗๒	
๓	โครงการสบับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	ดำเนินการตามโครงการสบับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑๘๑,๖๑๘	๑ ตค.๖๖ - ๓๐ กย.๖๗	สบับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา	๑๓๐,๗๐๗	
๔	โครงการไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	ดำเนินการตามโครงการไหว้ครูศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๙,๐๐๐	๑ ตค.๖๖ - ๓๐ กย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๕	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ตค.๖๖ - ๓๐ กย.๖๗	เด็กมีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิหน้าที่ต่อ ตนเองและสังคม	๑๐๐,๐๐๐	

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	คำจัดตั้งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	ดำเนินการจัดตั้งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	๑๐,๐๐๐	๑ ตค.๖๖ - ๓๐ กย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๒	โครงการกีฬาดำบล	ดำเนินการตามโครงการกีฬาดำบล	๓๐๐,๐๐๐	๑ ตค.๖๖ - ๓๐ กย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๓	โครงการประเพณีลอยกระทง	ดำเนินการตามโครงการประเพณีลอยกระทง	๓๕๐,๐๐๐	๑ ตค.๖๖ - ๓๐ กย.๖๗	ประชาชนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีไทย	๓๕๐,๐๐๐	
๔	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	ดำเนินการตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	๑๕๐,๐๐๐	๑ ตค.๖๖ - ๓๐ กย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
๕	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	ดำเนินการตามโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	๒๐๐,๐๐๐	๑ ตค.๖๖ - ๓๐ กย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	